

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 07 日

天气: 雷阵雨

星期: 一

气温: 12℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 17#箱变低压电缆接线高站. 逆变器柜进行检查. 2. AN49. AN50. AN41 铁塔吊装进行安全交底, 因雨天原因. 施工人员爬塔时有打滑现象发生. 已要求暂时停止工作. 等雨水过后再继续工作. 安全好一切. 3. BN10-11 号线整改. 4. 基础回填进行环刀取样.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段进行消缺工作. 2. 集电线路架线施工: BN1#-11#, 导线架设 2 相; 铁塔吊装完成; AN45#/46#/50#. CN2#. 3. 支架安装 1.4MW. 共安装 51.6MW. 组件安装 0.9MW, 共计 66MW. 4. 电气设备安装. 开挖扁铁沟 551m. 开挖电缆沟 737m. 回填电缆沟 800m. 四平方线放线 2738m. 扁铁焊接 1054m. 2 标四平方线放线 16109m. 1 标段箱变
其它事项	低压电缆终端头制作完成 14 个.	
本日现场监理人员		田国良 赵焕柱 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本