

监 理 日 志

日期: 2021年 06月 08日

天气: 阴阵雨

星期: 二

气温: 12℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 集电线路 AN38 塔基基础浇筑进行验收, AN63-AN62 电缆穿跨越电线进行搭跨越架。AN49 铁塔组塔及吊装施工进行验收。 2. 组件安装及支架安装区域检查, 发现有铁丝未紧固现象存在, 工人有单人搬运组件现象发生。 3. 高低压电气施工检查, 发现电缆沟内有电缆出现开裂。 (4) 地沟回填验收。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="221 952 401 1019">施工单位</th><th data-bbox="401 952 1440 1019">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="221 1019 401 1601"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="401 1019 1440 1601"> 1. 1、2、3 标示土建施工进行清场整改。 2. 集电线路, 基础浇筑 AN38, 铁塔组塔 AN61、7#、8#、40#、41#、47#、49#, 铁塔吊装 AN48#、49#; 跨越架搭设 1 处。 3. 支架安装 0.6mw, 共计安装 52.2mw, 组件安装 0.93mw, 共计完成 7.53mw。 4. 扁铁洞开挖 116m。扁铁回填 390m。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 1、2、3 标示土建施工进行清场整改。 2. 集电线路, 基础浇筑 AN38, 铁塔组塔 AN61、7#、8#、40#、41#、47#、49#, 铁塔吊装 AN48#、49#; 跨越架搭设 1 处。 3. 支架安装 0.6mw, 共计安装 52.2mw, 组件安装 0.93mw, 共计完成 7.53mw。 4. 扁铁洞开挖 116m。扁铁回填 390m。
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 1、2、3 标示土建施工进行清场整改。 2. 集电线路, 基础浇筑 AN38, 铁塔组塔 AN61、7#、8#、40#、41#、47#、49#, 铁塔吊装 AN48#、49#; 跨越架搭设 1 处。 3. 支架安装 0.6mw, 共计安装 52.2mw, 组件安装 0.93mw, 共计完成 7.53mw。 4. 扁铁洞开挖 116m。扁铁回填 390m。				
其 它 事 项	四平方线方线 9300m。扁铁焊接 1165m。箱变做低压电缆终端完成 15 套, 金钩基础完成 1000m, 3 根投 5 区安装逆变器 4 台。				
本日现场监理人员	田国育 赵煥林 贾金先 喻超				
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立木				