

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 16 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 13℃ - 24℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 业主项目部、监理项目部及总、包项目部例行安全及质量检查, 发现集电线路铁塔有塔材缺少现象发生, 防盗网未紧固到位情况。因天气原因中止检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在进行清场。 2. 集电线路架线施工 BM1#-ABV2# 导线: AN8#-16# 导线 2 根。 3. 支架安装 1MW, 共计安装 61.4MW, 组件安装 0.8MW, 共计安装 17.3MW。 4. 扁铁开挖 340m, 电缆沟开挖 612m。 四平方线方线 14 组逆变器, 逆变器 MC4 插头完成。
其 它 事 项	组件间连线完成 60 组, 光伏线 800m, 光伏箱变接地 1 台, 箱变化后电缆终端制作完成 2 台, 扁铁镀锌 850m。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才