

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理单位	1. 20 区组件安装进行检查. 2. AN 32-AN33 塔基直埋电缆沟开挖检查. AN7-AN8 塔基跨越架验收安全检查. 3. 25 区 电缆沟回填进行检查. 4. 支架材料进场进行验收检查卸车.		
施工单位	施工内容及进度		
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三 标段土建工程结束. 正在消缺. 2. 集电线路 架线施工 AN20 井 - AN 35 井 光缆敷设 1 根; AN1 井 - 8 井 跨越架搭设 1 处; AN50 井 - 60 井 光缆敷设 1 根 导线牵引绳通 3 根. 32 井 - 33 井, 49 井 - 50 井, 60 井 - 61 井 地埋电缆沟开挖. 3. 组件安装 1.8MW, 共安装 20.5MW. 支架安装 1.5MW, 共 64.5MW 4. 肩架网开挖 585m. 电缆沟开挖 425m, 逆变器安装 24 台, 9 区 避雷箱接地. 肩架焊接 1570m. 四平方线放线 2017m.	
其它事项			
本日现场监理人员		田国成 赵晓林 贾金 喻超	
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王万才	