

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 19 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 11 区高压电缆终端头制作, 低压电缆接线进行验收. 2. AN38、AN39、AN44、AN45 塔基沉降复测进行检查. 3. 9 区光伏区接地扁铁与低压电缆同洞, 问题仍未整改. 8 区 35kV 组串式逆变器处 4 平方线放置不规范, 材料拉圾遍地可见.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段今日清场, 土建工程结束. 2. 集电线路 架线施工 AN16# - AN32# 导线架设 1 相, 牵引绳 1 根, AN1# - 8# 跨越架搭设 3 处; AN50# - 60# 导线架设 2 相; 35# - 49# 滑轮挂完. 3. 支线路 1.6MW, 安器 66.1MW, 组件安装 1.5MW, 共计 22MW. 4. 扁铁洞开挖 330m, 电缆洞开挖 200m, 逆变器基础 24 台, 扁铁接地 76m, 3x240 低压电缆完成 2078m.
其它事项	逆变器抽线 15 台, 四平方线放线 2287m.	
本日现场监理人员		田海 赵旭松 夏金元 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	