

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 20 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14°C - 32°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>1. 11区高低压电缆沟陪同业主一起进行验收检查. 11区扁铁焊接进行防火安全检查. 8区柜体终端头制作</p> <p>2. 箱变调池砌筑墩台底座进行检查.</p> <p>3. 进场支架材料检查验收.</p> <p>4. 13区、24区支架安装进行检查.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                                                                        | <p>1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在清场.</p> <p>2. 集电线路架线施工 AN16井 - AN32井导线敷设1相, 牵引绳1根, AN33井 - 5井导线敷设6相, AN54井 - 6井导线敷设4相.</p> <p>3. 支架安装 1.93MW, 共安装 68.3MW. 组件安装 1.82MW. 共计安装 23.8MW.</p> <p>4. 扁铁沟开挖 330m. 电缆沟开挖 460m. 尚余 MC4插块完成 18台. 逆变器底座. 汇流排接地检测 17台. 焊接柜头扁铁 125个. 扁铁焊排 840m. 4平方线放线 9460m. 逆变器接线 32台.</p> |
| 其它事项     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                        | 周国南 赵焕松 贾金亮 喻超                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 喻超  | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |