

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 21 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 15℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 7区电缆洞检查. 接地扁铁检查. 7区做电缆中间接头.<br>2. 8区四芯线敷设检查. 接地扁铁焊接检查. 电缆洞回填检查.<br>3. AN50导线敷设. 进行检查. |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                     | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 特变电工<br>新疆新能<br>源股份有<br>限公司                                                              | 1. 一、二、三标±建工程已结束. 正进行清场.<br>2. 集电线路. 架线施工 AN16井 - AN32井导线敷设<br>2相; AN35井 - 49井光缆敷设1相; CN1井 - 2井光缆敷<br>设1相.<br>3. 支线路. 1.7MW. 支路架69MW. 组串架18MW. 共25.6MW<br>4. 高低压电气. 扁铁洞开挖640m. 电缆沟完成550m.<br>焊接柜头扁铁完成165个. 扁铁焊接2110m. 逆变器接<br>线完成37台. 四芯线放线24204m. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 线完成37台. 四芯线放线24204m.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   | 田国海 赵煥松 贾金亮 喻超                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人: 喻超                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |