

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 23 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 15℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 17、18、19、20区箱变做试验并进行安全验收。 2. 同电压等级联合检查, 发现8区电缆沟接地极长度不符合图纸规范。已要求整改, 具体是增加接地极降电阻还是更换零线主导体。 3. 集电线路 BV7-BV8 敷导线牵引绳进行安全检查。 4. 检查高低压电气施工单位生活区临时用电及防火器具用品。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 929 406 996">施工单位</th><th data-bbox="406 929 1420 996">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 996 406 1579"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="406 996 1420 1579"> 1. 一、二、三标土建工程结束, 正在进行消缺。 2. 集电线路, 架线施工 AN1井-8井光缆敷设1根, 导线敷设2根; AN35井-49井导线敷设2根。 3. 支架安装 1.7MW, 累计功率 72.84MW, 组件安装 1.04MW, 累计功率 78.78MW。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标土建工程结束, 正在进行消缺。 2. 集电线路, 架线施工 AN1井-8井光缆敷设1根, 导线敷设2根; AN35井-49井导线敷设2根。 3. 支架安装 1.7MW, 累计功率 72.84MW, 组件安装 1.04MW, 累计功率 78.78MW。
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标土建工程结束, 正在进行消缺。 2. 集电线路, 架线施工 AN1井-8井光缆敷设1根, 导线敷设2根; AN35井-49井导线敷设2根。 3. 支架安装 1.7MW, 累计功率 72.84MW, 组件安装 1.04MW, 累计功率 78.78MW。				
其 它 事 项	4. 高低压电气, 廊架沟开挖 260m, 电缆沟开挖 300m, 廊架焊接 640m, 焊接杭块 35个, 逆变器接线 12台, 四平方导线 1200m, 逆变器安装 15台, 跳线完成 1000个, 做试验 4台, 17区-20区。				
本日现场监理人员	田勇 赵焕松 夏金亮 喻超				
记录人:	喻超 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰				