

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 24 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 18℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 光伏区: 6区 电缆敷设进行检查, 9、10区电缆沟进行验收. 3区箱变做直流电阻, 绝缘电阻, 接地电阻, 变比连接组别实验. 2. 25#箱变接地极测试实验监理旁站. AN2-AN3 车引线敷设压接旁站. 3. 验收例会.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在清场. 2. 集电线路 架线施工 AN1#-8# 导线敷设 4 根: AN35#-49# 导线敷设 2 根. 3. 支架安装 2.79MW, 共计 75.63MW, 组件安装 1.6MW, 共计安装 30.38MW. 4. 高低压电气. 扁铁洞开挖 1740m+1080m. 扁铁焊接 1430m. 焊接扁铁柜头 15 个. 逆变器柜
其它事项	大线 9 台, 四平线放线 19470m. 箱变试验完成 5 台. 24 区 - 25 区.	
本日现场监理人员		田国勇 赵焕水 贾金亮 喻红
记录人: 喻红		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰