

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 25 日

天气: 中雨转多云

星期: 五

气温: 16℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. AN60-AN61 铁塔间地埋电缆沟检查, 沟深 1.7m, 宽 1.0m, 电缆直埋长度 355m, 1X300 两根, 48 芯通信光缆一根。 2. 集电线路平复了拉线进行安全检查, 因天气原因施工区域不多。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在进行调试。 2. 集电线路平复了拉线 AN7 井 5 井: 附件安装 AN9 井、11 井、12 井、13 井、14 井、17 井、18 井、19 井; 电缆支架及引线安装 AN1 井、2 井, CN1 井、2 井, BN1 井。 3. 支架安装 1.16MW, 累计安装 76.79MW, 附件安装 0.8MW, 累计安装 31.18MW。
其它事项	4. 高低压电气, 扁铁沟开挖 980m, 扁铁焊接 1580m, 扁铁板头焊接 100 个, 四平方线放线 16880m, 6 区布置高低压电气 3X120-2047m, 3X150-600m, 3 区布置高低压电气 3X150-710m, 箱变设备安装 7 区、8 区。	
本日现场监理人员		田国利 赵顺林 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰