

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 26 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 箱变 17 区、18 区、22 区、25 区、24 区、23 区、21 区、19 区、2 区、20 区、12 区、13 区、14 区、15 区、16 区、10 区、11 区、9 区、8 区、5 区、1 区、7 区、6 区、3 区。变压器油取样, 共计 24 台。 2. AN52、AN7 车线拉线完成。AN38 拉绝缘子进行验收站。AN7 车线拉线进行验收站。 3. 17 区反架安装。测量接地电阻。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在沟缺。 2. 集电线路, 车线拉线完成 AN4 井、51 井、52 井。附件完成 AN31 井、56 井、57 井、58 井, 地埋电缆敷设 32 井-33 井, 60 井-61 井; 电缆支架及引线完成 AN32 井、49 井、50 井、60 井、61 井。 3. 支架安装 2.9mw, 共安装 79.69mw, 组件安装 11mw, 共 32.28mw。 4. 廊快洞开挖 540m, 电缆洞开挖 660m, 焊接板头 1840m, 廊快洞开挖 1840m, 廊快洞开挖 38788m, 3 区低压电缆 3x120 - 500m, 箱变取油样 24 台, 箱变低压电缆接线完成 3 台, 共完成 22 台。
其它事项	廊快洞开挖 540m, 电缆洞开挖 660m, 焊接板头 1840m, 廊快洞开挖 1840m, 廊快洞开挖 38788m, 3 区低压电缆 3x120 - 500m, 箱变取油样 24 台, 箱变低压电缆接线完成 3 台, 共完成 22 台。	
本日现场监理人员		邵明 赵焕林 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰