

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 27 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 15℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 24区组件开箱检查, 24区组件EL检测. 2. 11区组件安装检查. 9区电缆沟电缆敷设验收. 3. AN52、AN6、AN47 平缆子拉线进行检查, AN53拉导线支架. 4. 17井箱变做而托实验, AN60-AN61 电缆沟土方回填	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在清场. 2. 绿电线路, 平缆子拉线验收 AN6井、47井, 附件验收 AN3井、53井, 电缆沟敷设 49井-50井, 电缆支架及组件验收 AN2. 3. 支架验收 3.19MW, 板验收 82.88MW, 组件验收 1.2MW, 共验收 37.48MW. 4. 高低压电气. 廊架洞完成 540m, 廊架梳头焊接
其它事项	65个, 廊架焊接 2115m, 6区平缆线完成 35612m, 3区完成 18650m, 高压电缆而托试验完成 17区-25区. 箱变高压电缆终端 今日完成 1台, 累计完成 23台.	
本日现场监理人员	同同有 赵顺林 陈金光 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立奎	