

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 28 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 16℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. AN60# 铁塔基础接地 敷设复查, 环网接地检查. 2. AN44、AN24 平线子挂线 安全复查. AN24 吊带磨损, 已让其暂停施工. 集电线路 局定作业 安全培训及安全带检查. 3. AN35 吊杆测试. 4. AN32-AN33 高压电缆沟回填. AN32-AN33 电缆沟盖板检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段进行清场. 2. 集电线路, 平线子挂线 塔 AN24 件 4 件, 附件塔 AN3 件、5 件, 地埋电缆敷设 49 件 - 50 件, 电缆支架及 31 件塔 AN2. 3. 支架塔 3.48MW. 累计塔 86.36MW, 组件塔 0.87MW. 累计塔 34.35MW. 4. 高压电气. 8 区 圆通扁铁 460m. 电缆沟 40m.
其它事项	20 区 焊接 扁铁 80 个. 10 区 焊接 扁铁 800m. 9 区 465m. 4 区 520m, 7 区 120m. 6 区 布设 四平方线 11954m. 2 区 6046m. 高压电缆 吊杆 安装 完成 9-16 区. 送变器, 塔 43 台.	
本日现场监理人员		田同有 赵焕松 贾金光 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本