

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 29 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 16℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. AN44、AN24 平复子拉线安全检查, AN29 单上塔施工, 缺少监护人。AN46 导线附件安装进行安全检查。 2. 24、25 号箱变做本体实验。9 区电缆沟检查。 3. 支架安装现场检查, AN49 井-50 井地埋电缆敷设进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 一、二、三木示段土建结束, 正在清场。 2. 集电线路平复子拉线 AN24 井、43 井、附件安装 AN45 井、46 井; 地埋电缆敷设 49 井-50 井。 3. 支架安装 1.2MW, 总计安装 86.36MW, 组件安装 0.6MW, 总计安装 34.95MW。 4. 8 区回填扁铁沟完成 360m, 电缆沟 390m。12 区焊桩头扁铁 65 个。10 区扁铁焊接 400m, 9 区 300m, 4 区 320m。
其 它 事 项	7 区 320m。4 区放线完成 2759m。17、18、19、20、24、25 区箱变耐压试验, 而托试验完成, 尚差安装 10 台。	
本日现场监理人员		周同有 赵晓松 贾金 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	