

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 30 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 周三早晨各同安全检查及月度质量安全检查, 6区检查发现扁铁沟有扁铁致错不符合规范要求, 4区电焊机未进行接地。 2. 25.9区、12区箱变本体实验进行高压试验检查。 3. AN49-ANS0电缆敷设, 3x300 长度 390. 光缆 GYTA53-48B1. 长度 390.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标土建工程结束, 正在消缺。 2. 集电线路暂停施工。 3. 支架安装 1.91MW. 累计安装 88.27MW. 组件安装 1.04MW. 累计安装 35.99MW. 4. 高低压电气, 8区扁铁沟回填 1250m, 回填电缆沟 900m, 13区火罩柜柜头扁铁 109个, 11区安装逆变器
其它事项	6台, 4区扁铁焊接 230m, 5区 270m. 2区布放4平方线完成 5000m, 9-12区、14、15区箱变避雷器试验而柜试验已完成; 逆变器高低压电缆成端 15区 6台, 16区 1台。	
本日现场监理人员		田国海 赵焕柱 贾金亮 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	