

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 01 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 16 °C - 28°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. AN49-AN50#铁塔内电缆洞圆度验收。 2. 支架材料现场取样，23区支架安装检查。 3. 4号箱变吊装进行安全交底。 4. 组件EL检测进行交底。 5. 进行施工例会。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标土建结束，进行消防工作。 2. 集电线沟进行停工整改培训。 3. 支架安装 1mw 总计 88.27mw. 组件安装 17mw 总计安装 37.69mw. 4. 高低压电气。8区圆钢扁钢引下线 500m. 电缆洞 600m. 14区扁铁桥头焊接 72个. 11区连接器安装
其它事项		9台. 4区扁铁焊接 360m, 5区 355m. 2区布放4平方 线 5000m. 4号箱变吊装完成. 逆变器在电缆末端 15区、6区、17区 2台、13区 3台、14区 3台。
本日现场监理人员	田风海、赵顺柱、夏红、喻起	
记录人: 喻起		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰