

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 02 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 15℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. AN1、AN2 高压电缆做耐压实验进行旁站。<br/>                 2. 4 区支架安装检查。4、9 区接地扁铁焊牢检查。<br/>                 3. 8 区组件安装进行检查, 有螺栓未紧固现象发生。<br/>                 4. 8 区箱变做实验进行旁站。<br/>                 5. 组件 EL 检测进行旁站。<br/>                 6. 承统及检站对集电线路进行并网前验收。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位<br/><br/>特变电工<br/>新疆新能源<br/>股份有限公司</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>施工内容及进度</p> <p>1. AN1、AN2 高压电缆做耐压实验。<br/>                 2. 一、二、三标段土建工程结束, 进行验收。<br/>                 3. 集电线路未施工。<br/>                 4. 支架安装 11mw, 累计安装 89.37mw, 组件安装 22mw<br/>                 累计安装 39.89mw。<br/>                 5. 8 区回填扁铁沟 260m, 9 区回填电缆沟 300m, 14 区焊牢<br/>                 接桩头扁铁 53 个, 11 区逆变器高压电缆成端完成 9 台,<br/>                 4 区扁铁焊牢 410m, 6 区 370m, 13 区 4 平方线完成 130m。</p> |
| <p>其它事项</p>     | <p>3 标段箱变本体试验、电缆耐压试验、油前取样完成<br/>                 逆变器高压电缆完成 11 台, 箱变接地线及焊牢完成。<br/>                 12、13、17、20、9、10、11 区, 2 区布设平方线 9870m。</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>田国海 赵顺和 梁金亮 喻超</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>记录人: 喻超</p>  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |