

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 04 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 15℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 中能 445W 组件进行 EL 检测 5 台。 2. 5 井方阵光伏组件进场, 对料区及光伏支架附件组照进行检查。 3. 4 井箱变低压电缆头制作, 11 井箱变低压电缆验收。 4. AN42 导线压接检查, AN49-AN50 电缆吊杆测试。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段进行清场。 2. 集电线路 平复了 AN23 井、42 井, 附件组照 AN21 井、22 井, 组照电缆引线支柱绝缘子通过验收 AN11 井、2 井、32 井、33 井, 光伏附件组照 AN11 井、12 井、13 井、14 井。 3. 支架组照 1.57MW, 累计组照 89.37MW, 组件组照 1.34MW, 累计组照 41.23MW。 4. 1 区回线扁钢洞 450M, 4 区低压电缆成端完成 1 台。
其它事项	2 区逆变器低压电缆成端完成 3 台, 32 区 1 台, 23 区 2 台。 3 区扁钢焊接地 260M, 14 区组件连线今日完成 130 组, 1 标段箱变接地整改完成 18、19、21、22、23、24 区, 17 区组件接地完成 97 组, 20 区 101 组。	
本日现场监理人员		田国良、赵庆林、贾金光、喻超。
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰