

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 15 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 15℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 中布能组件检测 EL, 发现 180 块。 2. 集电线路平线子拉线进行安全检查。 3. 对支架组件施工现场进行检查因天气原因, 施工数量不多。 4. 对高压电气施工区域进行检查, 检查扁铁焊接点, 打火点等安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三 序架施工完成, 正在消缺。 2. 集电线路平线子拉线 AN41#、42#、安架电线路线支柱绝缘子, 避雷器 AN35#、49#、50#、BV1#。 3. 支架安装 0.58MW 共计安装 91.57MW, 组件安装 0.93MW, 累计安装 42.16MW。 4. 1 区回填扁铁 100m, 2 区避雷器 10 个, 电杆成线完成 7 台, 3 区扁铁焊接 160m, 14 区组件连线完成 80 组。
其它事项	20 区组件接地完成 194 组, 9 区回填箱变基础完成。	
本日现场监理人员		田国栋 赵顺松 贾金金 喻超
记录人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰