

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 06 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19℃ - 28℃

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理单位	1. 组件进场 8 车共计 192 箱进行刻痕验收, 中节能组件进行 EL 检测。 2. 支架安装检查, 因雨原因给滑落的注意, 施工安全。 3. 集电线路, 平线拉线 24、40、41 进行安全检查。		
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
施工内容及进度	1. 一、二、三标段土建结束, 正在清场。 2. 集电线路, 平线拉线 AN40#、41#、24#、安架电的 31 线, 支柱绝缘子, 避雷器 AN60#、61、61#、2#、AN2#、光伏附件安架 AN25#、26#、27#、28#、29#、保子脚架支木架 41#-55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#。 3. 支架安装 1.3MW, 共计 91.57MW, 组件安装 1.75MW, 共计 43.91MW。 4. 1 区电缆沟回填 460m, 9 区 213m, 11 区逆变器做 MC4 接头。		
其它事项	18 区组件连线 290 组, 19 区组件接地 110 组, 14 区 15 区制作 46 套组件连线 130 组, 1 区交流开路电压以及接地状态全部完成。 16 区柜头电屏接完成 93 个。		
本日现场监理人员	李明 赵顺松 夏金/ 喻超		
记录人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	