

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 08 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 1标段海泰组件 EL 检测进行逆程旁站。 2. AN31-AN32、AN50 高压电缆上塔进行逆程安全检查。 AN38#-AN44 引流装置进行安全检查。 3. 10 区组件支架检查, 胶垫有老化, 斜撑紧固不到位, 11 区 支架安装, 有施工人员进行拆卸, 支架转动时地拖, 易使 支架变形损坏绝缘层。 4. 7 区电缆沟铺设盖板检查。	
施工情况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在消缺。 2. 集电线路 AN32#、33#、49#、50#、60#、61# 电缆上塔, AN38#、39#、40#、41#、43#、44# 引流装置。AN39#-5#、 BN1#-5# 保护帽浇筑。AN25#-29#、36#、37# 组件安装。 3. 支架安装 1MW, 累计安装 92.5MW, 组件安装 203MW, 累计 安装 48.53MW。 4. 1 区电缆沟回填 1 区, 550m, 4 区 760m, 7 区 640m, 7 区铺 设盖板 500m, 19 区区间头制作 140 套, 组件连线 140 组, 组件 MC4 插头制作 3 台逆变器, 15 区柜头电缆接完 5 个。
其它事项	19 区区间头制作 140 套, 组件连线 140 组, 组件 MC4 插头制作 3 台逆变器, 15 区柜头电缆接完 5 个。	
本日现场监理人员		同同有 赵焕林 贾益光 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本	