

监 理 日 志

日期: 2021年 07月 09日

天气: 晴间阵雨

星期: 五

气温: 19℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 光伏组件 EL 检测进行旁站检查。 2. BN7 光缆熔接进行安全检查 高空作业。保护帽浇筑检查 3. 支架安装区域进行检查。组件施工区域仍有发现羊人啃板等违规现象。已要求施工项目负责人对此进行技术交底。 4. 高低压电气施工区域检查。支路电压测量检查。	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工程呈结束。正在消缺。 2. AN60井、61井, BN1井、7井光缆熔接。AN42井引流管浇筑。AN32井-38井保护帽浇筑。 3. 支架安装 1.27mw, 累计安装 92.37mw, 组件安装 2.87mw, 累计安装 51.4mw。 4. 电缆沟回填 7区、1021m。铺设盖板 2区、400m。3区、700m。19区区头制作 134套。测量支路电压和支路接地状态完成 13台逆变器。15区柜头焊接今日完成 48个。14区、16区安装通信箱 2台。19区、20区箱变低压侧防火泥封堵。
其它事项	状态完成 13台逆变器。15区柜头焊接今日完成 48个。14区、16区安装通信箱 2台。19区、20区箱变低压侧防火泥封堵。	
本日现场监理人员	田同有 赵焕彬 贾金亮 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	