

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 10 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 13区串并联450组件进行EL检测. 2. BV4挂间隔棒进行安全检查. 3. 2号、3号电缆沟铺沙盖砖验收. 陪同业主单位. 4. 11区组件安装进行检查, 发现有搬运不符合规范, 压块未压紧现象频发.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工程结束. 正在清场. 2. 集电线路, 光伏电缆穿管接BV10井, 保护管敷设. BV19井-31井, 间隔棒安装 BV2井-3井, 3井-4井, 2处自检清场. BV1井-14井. 3. 支架安装 1.33MW, 累计安装 92.57MW. 组件安装 3.14MW. 累计安装 54.54MW. 4. 回填电缆沟、扁铁沟 7区. 2500M. 2区. 1000M. 铺沙盖砖.
其 它 事 项	3区. 1000M, 6区. 560M. 18区逆变器MC4插头制作完成 1台. 15区 梳头焊接完成 48个. 22区穿回平线 140组. 连线 200组. 20区测试柜接驳光伏 17台. 22区焊接梳头 54个.	
本日现场监理人员		同有 赵顺柱 贾金元 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才