

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 11 日

天气: 阵雨转中雨

星期: 日

气温: 18℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理 工作 情况	1. 西乙各业主项目部对 2 号、12.13、17.18、21-25 号箱变进行检查, 业主项目部同意进行下道施工工序。 2. 集电线路间隔棒安装安全检查。 3. 对支架、组件安装施工现场进行检查, 有斜撑变形, 螺栓并未紧固到位等现象发生, 已让整改。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工作结束, 正进行消缺。 2. 集电线路光缆熔接 AN32、33、49、50, 保护套管浇筑 AN1 井-18 井, 9 井-10 井, 间隔棒安装 BN7 井-8 井, 9 井-10 井, 11 井-12 井, AN64 井-65 井 共 4 处, 自合金管共 5 井-6 井。 3. 支架安装 152mw, 总计 92.157mw, 组件安装 273mw, 总计 57.24mw。 4. 电路网、廊线网因线, 7 区 500m, 2 区 650m, 2 区逆
其 它 事 项	逆变器安装 4 台, 通讯箱安装 1 台, 18 区测量组件支路电压完成 16 台, 22 区穿 4 平方线 110 组, 组件接地施工完成 80 组, 10 区逆变器安装 6 台, 通讯箱 1 台, 9 区安装逆变器 7 台。	
本日现场监理人员	顾同有 赵焕林 贾金名 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	