

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 14 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 同安全质量检查, 对支架安装组件安装区域进行检查, 发现防雨垫未盖严. 在快装螺栓未紧固 2. 对间隔棒安装进行安全检查. 3. 对扁铁沟回填, 桩头焊接地进行检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程结束, 正在进行消缺. 2. 集电线路放光缆, AM1#-2#, 间隔棒安装. AM7#-8#, 22#-23#, 27#-28#, 28#-29#共4处. 3. 支架安装 0.94MW, 累计 92.87MW, 组件安装 2.45MW. 累计安装 59.69MW. 4. 5区回填电缆沟, 扁铁沟 1300m, 15区穿4平线 210组, 22区焊接地桩头 65个, 5区逆变器 MC4接头
其 它 事 项	制作3台, 8区完成3台.	
本日现场监理人员		王同海 赵焕松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立成