

监 理 日 志

日期: 2017年07月16日

天气: 阴

星期: 五

气温: 19℃ - 25℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 对集电线路间隔棒安装. 电缆9线插引进行检查. 2. 对支架及组件安装单位进行检查. 发现仍然存在普遍质量通病. 已要求进行整改. 3. 对箱变基础回填. 柜头火电插进行检查. 4. 巡视例会.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段施工完成正在调试. 2. 集电线路间隔棒安装 AN53#-54#, 55#-56#, 59#-60#, 61#-62# 共4处. 电缆9线插引 AN49#, 5# 60#, 61#. 3. 变采安装 121MW, 总计 92.87MW. 组件安装 318MW. 总计 6599MW. 4. 1标段箱变基础回填完成6台. 14区 MC4 插头制作完成 130套, 穿线50组. 22区 焊接柜头40个. 5区 逆变器 MC4 插头制作完成1台. 8区完成4台.
其它事项	5. 4区逆变器安装6台. 1标段电缆井基础混凝土浇筑完成3座.	
本日现场监理人员		同同有 赵晓松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	