

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 17 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 对集电线路 电缆引线路进行检查. 2. 对支架子架检查, 施工人员安全带佩戴不符合规范, 有部分缺少帽带. 已要求更换系安全带. 3. 对电气室各单位 柜头 焊接 进行检查.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三 标段进行清场工作. 2. 集电线路 电缆引线路 10032 井 3 井. 3. 支架安装 0.7mw, 总计 93.57mw, 组件安装 1.68mw. 总计安装 67.62mw. 4. 22 区 焊接 柜头 完成 45 个. 15 区 倒置 组串 支路 柜头 完成 13 台 逆变器, 4 区 逆变器 7 台. 8 区 逆变器 MC4 插头 制作 2 个.
其它事项		
本日现场监理人员		王同有 赵顺松 喻志
记录人: 喻志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	