

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 17 日

天气: 晴转多云

星期: —

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件、支架安装施工现场区域进行检查,发现 2 区支架安装斜支撑安装不规范,未能起到稳固前后立柱的作用,已要求整改。 2. 对立柱焊接地进行检查,现场缺少灭火器等防火措施,已要求增加。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段进行清场工作。 2. 集电线路进入调试工作。 3. 支架安装 1.04MW, 共安装 94.61MW, 组件安装 3.5MW, 共计安装 72.19MW。 4. 11 区打组件接地线 230 组, 16 区级区间 MC4 插头 120 套, 1 区逆变器安装完成 13 台, 3 区 5 台。
其 它 事 项	立柱焊接地 5 区 16 个、7 区 18 个。 1 区组件线连线 256 组	
本日现场监理人员		田同有 赵大顺 喻志超
记录人: 喻志超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才