

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃ - 32℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 3 区组件支架安装进行检查, 发现支架安装前后立柱有截断, 斜支撑有截断, 且未做防腐, 业主陈在现场。 2. 对 2、3 区箱变高压及电缆敷设进行检查, 业主方同意回填。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建工程结束正在消缺。 2. 集电线路基本结束正在消缺。 3. 组件安装 3.4MW 共计 76.31MW, 支架安装 1.34MW 共计安装 95.95MW。 4. 24 区 杭头焊接 35 个, 7 区组件连线 26 组。 逆变器安装: 15 区 1 台, 16 区 3 台, 25 区 5 台, 24 区 4 台, 19 区 1 台, 10 区 1 台, 9 区 8 台, 5 区 3 台, 共计 26 台。 7 区立柱 焊接 53 个, 1 区逆变器 MC4 插头制作 55 台。
其 它 事 项	7 区立柱 焊接 53 个, 1 区逆变器 MC4 插头制作 55 台。	
本日现场监理人员		喻超 田国育 赵晓彬
记录人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才