

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21°C - 32°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	<p>1. 与业主方、总包方进行同安全、质量检查。6区支架安装施工人员安全帽带全部未系已做出考核。</p> <p>2. 24区组件压块螺栓未进行紧固。组件内侧泥土较多。</p> <p>3. 对箱变回填进行检查。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	<p>1. 一、二、三标段进行消缺工作。</p> <p>2. 集电线路进行消缺工作。</p> <p>3. 支架安装 1.04MW, 累计安装 96.99MW。</p> <p>4. 组件安装 2.83MW, 累计安装 79.14MW。</p> <p>5. 11区打组件接地线 230组, 16区做区内]MC4 插头 120套, 逆变器安装 1区13台, 3区 5台。</p> <p>立柱焊接 5区 16个, 7区 18个, 1区组件连接 256组。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	同同有 赵庆松 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	