

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 22 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 20℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件安装施工区域进行检查, 发现有几块虫卵胶未紧固, 组件密封胶仍然有漏胶产生。 2. 电气施工队对焊接进行检查, 电焊机, 发电机未接地, 未配置灭火器, 已要求整改。 3. 监理例会。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三未示正在消缺工作。 2. 集电线路正在消缺工作。 3. 支架安装未施工, 先完成 96.99MW, 组件安装 145MW 共计安装 80.59MW。 4. 1区组件连线 94组, 7区逆变器 MC4 插线制作 3个, 1、18区绑扎 4平方线全部完成, 5区立柱焊接完成 35个, 21区组串内穿线 170组, 23区 63组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国勇 赵顺松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰