

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 18℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 对组架.组件 2、4、6区安装进行检查. 有支架螺栓紧固不到位现象发生已要求整改.<br>2. 对 12、13 区电缆井基础进行验收.<br>3. 对逆变器 MC4 接头制作进行检查. |                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                            | 施工内容及进度                                                                                                                                                                     |
|                            | 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                                 | 1. 一、二、三标段土建工程结束, 进行消缺.<br>2. 集电线路正进行消缺工作.<br>3. 组件安装 295MW. 累计安装 83.54MW.<br>4. 1 区组件连线 94 组. 7 区逆变器 MC4 接头制作完成 3 组. 17、18 区 4 平方线 绑扎完成. 5 区立柱焊接完成 35 个. 组串内穿线 21 区 170 组. |
| 其它事项                       | 23 区 63 组.                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                 | 赵焕柱 喻越                                                                                                                                                                      |
| 记录人: 喻越                    |                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立生                                                                                                                                                   |