

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 24 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 20℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理 工作 情况	1. 对 2、3、4、6 区组件电缆进行检查工作。 2. 对 电缆标识梳理柜进行检查, 对拉线焊接 进行检查。 3. 对消缺区域进行巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 一、二、三标段, 集电线路进行消缺工作。 2. 支架进行校正工作, 组件安装 2.23MW, 累计 安装 85.77MW。 3. 1 区组件连线 105 组, 7 区逆变器 MC4 接头制 作完成 1 台, 16 区组件连线 160 组, 1 区立柱电缆焊接。 1 区逆变器低压电缆头制作完成 9 台, 2 区 4 台, 电 缆标识柜完成 12 区, 13 区, 14 区。
其 它 事 项	电缆标识柜完成 12 区, 13 区, 14 区。	
本日现场监理人员		赵顺松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	