

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 25 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 20℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对进场围栏进行验收, 立柱壁厚达不到设计要求. 2. 组件安装检查, 有施工人员安全帽佩戴不标准. 搬运组件不规范, 已要求改正. 3. 对逆变器支路电缆测试进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三 标段、集电线路正进行调头工作. 2. 支架校正. 组件安装 2.07mw, 累计安装 87.84mw 3. 电缆标识木桩施工完成 15-20 区, 9 区安装 逆变器完成 4 台. 16 区制作区间 MC4 插头完成 230 套. 16 区测量支路电缆完成 113 逆变器. 2-4 区箱变基础完成 3 台, 逆变器在电缆终端头制作 7 区 8 台, 5 区 2 台.
其 它 事 项	2 区 3 台. MC4 插头完成 24 区 6 台, 25 区 2 台.	
本日现场监理人员		赵永泉 王立杰
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	