

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 26 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 21℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件支架进行检查, 发现有错台情况出现已要求进行调整。 2. 对箱变回填进行检查, 发现回填土压实不到位。 3. 对逆变器终端支架及光伏汇流箱进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段, 集电线路进行微缺工作。 2. 支架校正, 组件支架 0.6MW, 逆变器 88.44MW。 3. 14、15区4平方线绑扎完成, 2区汇流箱柜头完成36个, 5区逆变器柜头完成36个, 24区做逆变器MC4插头完成6个。 6、7区回填箱变基础2台。
其它事项		
本日现场监理人员		赵永松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰