

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 21 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 21℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 9、11区光伏区施工现场检查, 发现有2人 员安全帽佩戴不到位。 2. 9区箱变做散水检查。 3. 看柜内电气筒缺大罩接进 行检查。 4. 巡视组会。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标进行调缺工作。 2. 集电线路自检查调缺有N23#-31#, 防沉 台平整 N~16#-20#。 3. 支架校正, 组件安装1.68mw, 累计 93.61mw。 4. 15区电气柜终端头制作 4区完成9台, 8区完成4台 8区焊接柜头41个, 18区防火封堵完成。
其 它 事 项	19区标识牌完成, 13区组件接地线完成50组。	
本日现场监理人员		赵永林 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	