

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 11区、3、4、6区 支架、组件 安装进行检查, 有倒瓦块螺栓未拧紧不到位, 已要求立即整改。 2. 电缆柜位置进行检查, 逆变器位置 电缆终端制作检查。	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三 未安装 进行 消缺 工作。 2. 集电线路进行 消缺 工作。 3. 支架校正, 组件安装 2.2MW, 累计安装 95.81MW。 4. 低压电缆终端头制作 4区 5台, 3区 5台, 电缆柜完成 1、4、5、8区。17区 防虫封堵完成, 18区 标识牌完成, 逆变器位置 电缆终端, 19区 2台, 21区 5台, 23区 2台, 22区 1台, 24区 3台, 25区 3台, 21区 逆变器 MC4 插头 7台。
其它事项	MC4 插头 7台。	
本日现场监理人员		赵焕松 喻越
记录人: 喻越		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰