

监 理 日 志

日期: 2021 年 08 月 01 日

天气: 阵雨

星期: 月

气温: 19℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区支路安器进行检查. 现场7名施工人员安全中帽佩戴未系帽带已要求整改。 2. 监控电缆管进场验收. 我单位进场验收规格不符合图纸要求. 50mm以下较细. 围栏进场验收立柱不满足5mm厚度.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行消缺。 2. 支路安器 0.5mw 累计安器 98.69mw. 组件返装 1.07mw. 累计安器 97.71mw. 3. 8区组件连线完成 240组. 柜头大母排 3个. 13区防火封堵完成. 极线牌米占供. 25区做逆变器MC4接头8台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵焕松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	