

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 2 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站电缆井浇筑检查. 2.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行清场。 2. 支架安装 0.8MW, 总计 99.49MW, 组件安装 0.77MW, 总计安装 98.48MW。 3. 8区木仓头火罩接20个, 3区组件连线完成100组。 14区防火封堵完成, 电缆标识牌完成, 逆变器标识牌粘贴完成。组件连线 21区100组, 23区230组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵焕松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	