

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 4区支架、组件安装检查, 檩条弯曲较多. 2. 箱变从后侧进线检查, 钢线间隙较大, 易产生放电. 3. 柜头焊接检查.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行消缺. 2. 支架安装消缺, 组件安装 0.43MW. 累计安 装 98.81MW. 3. 8区柜头焊接15个, 3区组件连线完成122组 15区防电瓷封端完成, 标识牌粘贴完成, 逆变器 接地线完成10台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵焕林 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李立杰	