

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 4 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 业主、总包及监理三方进行同安全核查, 因天气原因路滑未能上山, 对五区围栏安全进行检查, 发现孔洞部分深度不符合图纸要求, 已要求整改. 2. 对逆变器安全进行检查.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行清缺工作. 2. 组件、支架开始清缺 组件累计安装 98.91MW. 3. 围栏预埋桩孔洞开挖. 4. 3标段逆变器安全. 商谈火电接.
其它事项		
本日现场监理人员		赵焕彬 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立中	