

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 5 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件安装进行检查, 大范围安装基本结束, 个别区域进行漏装补装。施工人员安全帽佩戴不符合规范仍然是重要问题, 已要求总包单位严格管理。 2. 对柜头焊接进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行消缺。 2. 支架、组件进行消缺工作, 组件累计完成 98.91mw。围栏安装 780m。累计 780m。 3. 3区柜头焊接 20 个, 7区组件连线完成 12 组 17 区防火封堵完成, 标识牌完成, 逆变器安装 3 区 1 台, 4 区 3 台, 2 区 2 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵永松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰