

监 理 日 志

日期: 2021年 8月 6日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区、8区组件支架安装检查, 6区支架安装斜撑均未安装且组件已安装完毕, 导致支撑在安装完成时无法受力. 就地情况已向业主反馈. (审春雨) 2. 围栏坑修补检查, 深度基本符合国标要求. 部分呈圆锥状. 上围栏.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行清缺. 2. 支架、组件安装进行清缺及补漏工作. 3. 围栏坑修补 8区 600m. 12区 650m. 4. 9区打组件接地 50组, 连线 120组. 23区防封堵完成. 标识牌完成. 21区打组件接地完成 200组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵 顺 彬 喻 彪
记录人: 喻彪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	