

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 8 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 9 区、11 区组件安装及清缺工作进行检查, 已开始安装支架拉筋。 2. 对逆变器安装进行检查, 对组件间接地连接跳线进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线塔进行清缺, 2. 支架安装, 组件安装进行清缺工作, 累计完成组件 98.91MW。 3. 逆变器安装, 2 区 4 台、3 区 1 台、4 区 1 台、6 区 3 台、7 区 1 台, 7 区组件连线完成 150 组, 24 区完成防火封堵及挂标识牌, 22 区对组件间接地线 300 组, 19 区做逆变器接地线
其 它 事 项	完成 17 台。	
本日现场监理人员		赵焕柱 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰