

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 9 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 24区组件调头检查, 背拉筋部分安装不符合规范未起到保护作用. 24号箱变接地刷黄绿漆. 2. 对围栏安装进行检查部分孔洞深度不足已要求整改. 3. 对进升压站电缆井浇筑进行旁站工作.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段及集电线路进行调头工作. 2. 支架、组件进行调头组件累计完成 98.91MW. 3. 7区围栏基础修补 180m, 8区修补 600m, 12区修补 450m. 4. 2区焊接桩头 28个, 1、5、8区箱变封堵. 电缆标识牌全部完成, 25区区间接地线 800根. 区间 MC4 插头 72组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵焕柱 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于立杰	