

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 19℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区支架、组件安装检查。 2. 18区围栏进行孔洞验收。部分孔洞深度不够 已要求进行再次扩孔深挖。 3. 逆变器MC4接头安装检查。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行验收。 2. 18区围栏进行修孔浇筑。 3. 电气设备安全组件接地、MC4逆变器 接头完成5台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵煥柱 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	