

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 11 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 6区组件、支架验收检查. 支架验收有少数螺栓及膨胀缺少情况, 已要求进行整改. 2. 8区支架浇筑进行检查. 立柱有歪斜情况. 3. 逆变器验收检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段, 集电线路、支架、组件进行消缺工作. 2. 8区修正围栏浇筑380m. 18区浇筑500m. 3. 8区焊接木桩头32个. 组件接地线60组. 10区8组. 18区组件接地线完成90根. 17区220根. 2区逆变器制作MC4插头完成5台. 10区逆变器验收完成.
其它事项		
本日现场监理人员		赵焕彬 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	