

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区组件、支架安装. 进行检查、 2. 围栏安装进行修正检查。 3. 柜头火罩接进行检查. 逆变器 低压电缆头制作 进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 一、二、三标段. 集电线路. 支架. 钢牛 进行消缺工作。 2. 围栏修正. 8区 400m. 18区 500m. 12区 400m. 3. 火罩接柜头 8区 34个. 逆变器 低压电缆头完成 6区 7台. 7区 3台. 组件接地 9区 40组. 组件区间 11区 柜头 25区 制作 108组. 6区 逆变器 2台. 7区 3台. 17区 组件 接地 190组。
其 它 事 项	于 2021 年 8 月 12 日	
本日现场监理人员		赵焕彬 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	