

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 7区、8区围栏组塔. 浇筑进行检查. 2. 6区组件组塔进行检查. 组件组塔仍然存在. 3. 杭头焊接检查, 焊缝仍有不饱满现象出现. 7区 逆变器 mc4 插头制作. 进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段. 集电线路. 支架-组件正 进行调头工作. 2. 围栏组塔. 9区 500m. 7区 500m. 16区 500m. 8区 浇筑 400m. 18区浇筑 400m. 3. 焊接杭头 8区 400个. 逆变器底座电柜头 3区 4台. 4区 4台. 9区逆变器支路电柜头测量完成. 19区组件插
其 它 事 项	地完成 50组. 7区逆变器制作 mc4 插头完成 1台, 2区 1台. 1区 1台, 4区 1台.	
本日现场监理人员		赵焕彬 喻廷彪
记录人: 喻廷彪		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰