

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 围栏单位、砂、石子进场检查。 2. 6号箱变检查, 回填土不符合规范, 下水管未做防腐。 3. 6区逆变器检查。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行消缺工作。 2. 支架、组件安装单位进行消缺工作。 3. 围栏浇筑, 15区400m, 1区400m, 累计8200m。 4. 桩头火罩接 3、4区 35个, 逆变器插头, 6区10台, 8区 8台, 5区 6台, 2区做逆变器低压电缆头完成3组。 组件接地 14区完成31组, 逆变器安装完成10区1台, 组件接地 10区完成50组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		周明 赵煥松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	